

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Espresso B.V. te Waalhaven N.z. 4, Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Espresso B.V. (verder te noemen Espresso BV.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Espresso BV.?

Espresso is een stuwadoorsbedrijf dat schepen laad en lost en gevaarlijke stoffen en ongevaarlijke koopmansgoederen opslaat.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Espresso BV. de volgende onderdelen:

- Veiligheidsrapport - juistheid
- Ageing: Algemeen
- Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
- Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
- VBS elemen iii (Toezicht op de exploitatie): Maatregelen
- VBS element v (De planning voor noodsituaties)

Resultaten

Wat was op orde?

- Veiligheidsrapport - juistheid
Espresso heeft in het VR de vergunde situatie juist beschreven en de loodsen zijn uitgevoerd conform de eisen uit de milieuvergunning.
- Ageing: Algemeen
Espresso heeft beleid gericht op de gevolgen van ageing en dit is passend voor een PGS 15 bedrijf. De inspecties en keuringen zijn slechts van en deel van het apparaat gedocumenteerd. Bij de steekproeven op het onderhoud (inspecties en keuringen) zijn geen afwijkingen gevonden. Onderhoudswerkzaamheden worden regelmatig gemonitord.
- Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under
Espresso heeft geen installaties met leidingen: de beoordeling van de beheersing van de risico's van CUI is derhalve niet van toepassing.
- Ageing: Koel- en bluswaterleidingen
Espresso heeft geen bluswaterleidingen: de beoordeling van de beheersing van de risico's op corrosie van het bluwatersysteem is derhalve niet van toepassing.

Wat waren de verbeterpunten?

- Veiligheidsrapport - juistheid
Expresso dient het VR op enkele punten m.b.t. de rampenscenario's aan te vullen.
De opslagloodsen voldoen met betrekking tot de brandwerendheidseisen wel aan de voorschriften van de vigerende vergunning, maar niet aan de PGS 15; de vergunning dient op dit punt te worden geactualiseerd.
- VBS element v (De planning voor noodsituaties)
Geconcludeerd wordt dat het bedrijfsnoodplan niet geheel actueel is en dient te worden aangevuld; dit wordt gezien als een administratieve afwijking.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.