

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maastank B.V. te 1e Welplaatdwarweg 1 -3 + 10, BOTLEK ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 5 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Maastank B.V. (verder te noemen Maastank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Maastank?

Opslag en overslag van plantaardige en dierlijke oliën en vetten en daarbij eventueel boordboordverladingen van ADR klasse 3,6,8 en 9 stoffen. Dit laatste activiteit gebeurt zeer weinig bij Maastank.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Maastank de volgende onderdelen:

- Veiligheidscultuur;
- Passieve brandbeveiliging;
- Domino-effect;
- Slangenmanagement;
- Management review;
- PBZO;
- Veilig werkvergunning;
- (Bijna)incidenten.

Resultaten

Wat was op orde?

- PBZO

Wat waren de verbeterpunten?

- Het bedrijf dient zoals zelf aangegeven een besluit te nemen al dan niet de klasse 3 en 6.1 uit de omgevingsvergunning Milieu en Brzo-kennisgeving te halen anders dient het te investeren in brandwerende materialen voor tanks aan de steiger;
- Maastank dient er op toe te zien dat de aangeboden slangen aan de geaccordeerde contractor ook daadwerkelijk worden gekeurd en dat juist wordt geregistreerd in het slangenregistratiesysteem. Stoomslangen dienen aantoonbaar te worden vervangen/gekeurd. Maastank dient er op toe te zien dat afgevoerde slangen apart worden geregistreerd en niet als "overdue" in het slangenregistratiesysteem worden geregistreerd;
- Maastank dient veel tijd besteed te worden aan de implementatie van onderwerp (bijna)incidenten.
- Maastank dient meer veiligheidsrelevante beleid in het management review te agenderen;
- Maastank dient alle flenzen vooral bovenop de tanks volledig te bouten maar ook op andere plekken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.