

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Estron B.V. aan de Wolgaweg 3, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 december 2020 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Estron B.V. (verder te noemen Estron). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Estron?

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen in emballage.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Estron de volgende onderdelen:

Het inspectieteam heeft gekeken naar de technische repressieve en organisatorische maatregelen zoals:

- CO2 blusgasinstallaties;
- Sprinklerinstallaties;
- Orde en netheid in de loodsen;
- Of de verpakking van de emballage in orde was;
- Stapelhoogte emballage;
- Worden de routes naar de nooduitgangen structureel vrijgehouden;
- Of de geteste nooduitgangen onbelemmerd konden worden geopend.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opslagloodsen waren ordelijk en netjes opgeruimd.
- De sprinklers en de CO2 blusgasinstallaties zijn aanwezig en worden aantoonbaar geïnspecteerd onderhouden.
- De geteste nooduitgangen konden onbelemmerd worden geopend.
- De meeste verpakking van de geïnspecteerde emballage was onbeschadigd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Estron moet vooraf de instructies van de leveranciers bekijken voor het bepalen van de maximale stapelhoogte van de emballage;
- Estron moet de routes naar de nooduitgangen structureel vrijhouden;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs twee verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.