

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VLS-Group Pernis B.V. te Propaanweg 75, Vondelingenplaat Rt

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 en 20 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf VLS-Group Pernis B.V. (verder te noemen VLS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VLS?

Opslag van goederen waaronder gevaarlijke stoffen in opslagloodsen en het ompakken en afvullen van niet gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VLS de volgende onderdelen:

- Ten aanzien van Personeel en organisatie:
 - De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;
 - De veiligheidscommunicatie (werkoverleg, toolbox);
 - Opleidingen en trainingen;
 - De Plan Do Check Act cyclus (PDCA).
- De controle op de exploitatie
 - Het onderhoud en keuring van stellingen.
- Het omgaan met wijzigingen
 - Beoordeling wijziging stelling.
- De planning voor noodsituaties
 - Het Bedrijfsnoodplan;
 - De bedrijfsnoodorganisatie.
- De Milieu Risico Analyse (MRA).
- Visuele inspectie
- De juistheid van het Veiligheidsrapport

Resultaten

Wat was op orde?

- De inrichting maakt een ordelijke en nette indruk.
- Het opleiden en trainen van nieuwe medewerkers inclusief procedures.
- De beoordeling van de wijziging van palletstellingen.
- Er zijn geschikte technische maatregelen getroffen om de negatieve gevolgen bij calamiteiten voor het oppervlaktewater te voorkomen.
- VLS voert als organisatorische maatregel voor de MRA regelmatig inspectierondes uit.

Wat waren de verbeterpunten?

- Tijdig opvolgen van actiepunten voorgaande Brzo-inspecties.
- Het vooraf inplannen van veiligheidsrelevante onderwerpen bij werkoverleg.
- Één opleidingsmatrix opstellen/gebruiken.
- Zorgen dat opleidingen en trainingen tijdig herhaald worden.
- Monitoren van KPI's voor VBS element i Personeel en organisatie.
- Tijdens de rondgang zijn de volgende zaken vastgesteld:
- De kier in de branddeur tussen de afvulloods en de opslagloods moet worden hersteld.
- De etikettering van een aantal drums moet worden aangepast
- Er moet een procedure worden opgesteld om de betonblokken veilig te verplaatsen bij propaanverladingen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen om te kunnen vluchten uit opslagloods 7 indien de Hi-ex schuimblusinstallatie in werking treedt.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Er zijn beschadigde stellingen in gebruik die niet zijn gerepareerd en of vervangen.
- In het noodplan is onvoldoende voorzien in een beschrijving van de te nemen maatregelen en een beschrijving van de beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen. Tevens wordt het noodplan onvoldoende beoefend en beproefd.
- De Milieurisicoanalyse voorziet onvoldoende in een beschrijving van de risico's van de verontreiniging van het oppervlaktewater in geval van calamiteiten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.