

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Europoort B.V. te Moezelweg 75, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8, 10, 21, 22 en 23 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Europoort B.V. (verder te noemen Vopak). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vopak?

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van minerale olieproducten, organische chemicaliën en (gevaarlijke) vloeibare afvalstoffen. De opslagcapaciteit is 3.5 miljoen kubieke meter.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vopak de volgende onderdelen:

- De organisatie en opleidingen van het personeel;
- Het uitvoeren van onderhoud;
- De wijze waarop men veranderingen uitvoert in de installatie of de organisatie;
- Thema-inspectie Uitvoerbaarheid Rampenbestrijding;
- Inspectie, testen en onderhoud blus- en koelsystemen;
- De voorbereiding op de voorzienbare noodsituaties: het intern noodplan en de opleiding en training van de noodorganisatie;
- Het onderzoek naar zware ongevallen;
- Het uitvoeren van audits.

Resultaten

Wat was op orde?

- Vopak heeft duidelijke en navolgbare opleidingsgegevens van eigen werknemers en aannemers.
- Vopak heeft voldoende maatregelen genomen ter voorbereiding op de uitvoering van de rampbestrijding binnen de inrichting.
- Vopak voorziet voldoende in het systeem voor inspecteren, testen en onderhouden van de koel- en blusvoorzieningen op de opslagtanks.
- Vopak zorgt dat het intern noodplan goed beschikbaar en volledig blijft. De noodorganisatie is voldoende opgeleid en wordt regelmatig beoefend.
- Vopak heeft een goed systeem en planning om audits uit te voeren. Interne auditors zijn goed opgeleid. Rapportages zijn kritisch en geven heldere bevindingen en aanbevelingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Vopak dient de geselecteerde rampscenario's in het veiligheidsrapport beter te beschrijven en te motiveren.
- Vopak dient de aanbevelingen uit de incidentenrapportages te voorzien van duidelijke opvolging.

- Vopak dient aandacht te besteden aan het verhoogde risico op leidingcorrosie door overmoedig regenwater.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

- Geen aanrijdbeveiliging leidingbruggen.
- Opvolging van inspecties is niet volgens de diverse normen.

Het inspectieteam constateerde een overtredingen in categorie 3:

- Opgangbak bij de Vingerpier 1 is niet vloeistofdicht.

Daarnaast bleek het werken op een tankputdijk niet genoemd in de procedure Werken op hoogte. Vopak heeft tijdens het rapportageproces de procedure aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.