

INSPECTIERAPPORT

Vopak Terminal Westpoort B.V.

Amsterdam

Inspectiedagen 7 en 8 juli 2015

Datum definitief rapport: 28 augustus 2015

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Vopak Westpoort B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Bij dit Brzo-bedrijf vinden jaarlijks inspecties plaats. Inspecties zijn steekproeven. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 7 en 8 juli 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Vopak Terminal Westpoort B.V. (hierna VTAW), aan de Westpoortweg 480, 1047 HB te Amsterdam.

De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Aan het eind van de inspectie, op 8 juli, lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat is VTAW voor een bedrijf?

De activiteiten die bij VTAW plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de opslag, overslag en behandeling van brandbare vloeistoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VTAW de volgende onderdelen:

- De maatregelen die genomen zijn om lekkage aan de dampleiding van de dampverwerkingsinstallatie, als gevolg van corrosie, te voorkomen.
- De planning voor noodsituatie met betrekking tot de vereiste capaciteit blus- en koelwater, opvangcapaciteit tankputten en de afvoer van vervuild bluswater.
- Hoe VTAW omgaat met incidenten en het incidentenonderzoek.

Resultaten

Wat was op orde:

- Orde en netheid op het bedrijfsterrein;
- Het uitvoeren van diverse controle rondes op het terrein;
- De inhoudelijke kennis van medewerkers;
- Procedurele borging van geïnspecteerde onderwerpen;
- Geschiktheid van de geïnspecteerde procedures;
- De uitgangspunten van de gasdetectie installatie zijn aantoonbaar vastgelegd waardoor doelmatigheid is aangetoond.

Verbeterpunten:

- De term 'noodwijziging' moet duidelijker in de procedure wordt beschreven;
- Een actiepunt uit een formulier is niet overgenomen in het actiebeheersysteem;
- De uitvoering van de schuimkamers op de opslagtanks is anders dan de productspecificatie. De invloed hiervan op het blusschuim moet worden aangetoond.
- De rol van het begrip 'Permit Violations' moet duidelijker in de procedure wordt beschreven.

Overtredingen:

Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.