

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux B.V., locatie Dieren te Kanaalweg 4e, Dieren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Linde Gas Benelux B.V., locatie Dieren (verder te noemen Linde Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Linde Gas?

Linde Gas is een bedrijf waar gasflessen worden gevuld en opgeslagen. Het betreffen industriële en speciale gassen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Linde Gas de volgende onderdelen:

- De afhandeling van het actiepunt uit de inspectie van 2017.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De mogelijke aanwezigheid van microbiële corrosie in de bluswaterleiding heeft Linde Gas zeer uitgebreid laten analyseren en heeft de gehanteerde spoelfrequentie geborgd in het onderhoudssysteem. Het actiepunt van de inspectie in 2017 is daarmee in voldoende mate opgepakt.
- Het terrein zag er netjes en verzorgd uit.
- De veiligheidsstudie van de zuurstoftank was goed vastgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De procedures voor de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's kunnen verbeterd worden zodat zij beter op elkaar aansluiten.
- Bij de uitvoering van de veiligheidsstudie volgens de Hazop methodiek moeten tekeningen gebruikt worden waarop de instrumentele besturing nauwkeuriger is aangegeven en moeten de installaties in kleinere secties verdeeld worden.
- De criteria, wanneer welke wijzigingsprocedure moet worden toegepast, moeten duidelijker omschreven worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.