

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NXP Semiconductors B.V. te Gerstweg 2, Nijmegen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 en 11 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf NXP Semiconductors B.V. (verder te noemen NXP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NXP?

NXP ontwikkelt, produceert en test geïntegreerde schakelingen, diodes en transistoren.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NXP de volgende onderdelen:

- Opvolging aandachtspunten BRZO inspectie 2016
- Ageing (veroudering)

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen uit de inspectie van 2016 zijn opgepakt.
- NXP heeft geïsoleerde leidingen. NXP heeft aandacht voor de stoffen die door deze leidingen stromen.
- NXP heeft sinds dit jaar het preventief onderhoud aan de hydranten gewijzigd, waarbij preventief de hydranten worden gespoeld en capaciteitsmetingen worden uitgevoerd.
- NXP gaat de grondleidingen vervangen.
- NXP geeft een goede invulling aan de operationele taak van de noodorganisatie en borgt dat de First Responder Organisatie bekwaam is om haar taak uit te voeren.

Wat waren de verbeterpunten?

- NXP heeft de aandachtspunten van de vorige BRZO inspectie opgepakt. Van een bevinding is uit de registratie niet specifiek te herleiden wat de staat van deze bevinding is en of deze is opgelost. NXP dient de opvolging duidelijk te registreren.
- NXP heeft geen beeld van de inwendige staat van de sprinklerinstallatie. De conclusies uit de rapportage zijn niet vertaald naar acties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:
Niet alle leidingen, waarin gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zijn voorzien van gevarensymbolen en stromingsrichting. Daarnaast zijn niet alle appendages getagd. In de chemicaliënruimte worden nog WMS (Wet Milieubeheer Signalering)-symbolen gebruikt

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.