

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kavegas bv te Meikade 61, Ederveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 21 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Kavégas bv (verder te noemen Kavégas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Kavégas?*

Bij Kavégas vindt opslag plaats van propaan, butaan en dimethylether (DME) in ingeterpte opslagtanks. Daarnaast worden gasflessen afgevuld en opgeslagen. Tevens vindt er beperkte opslag van industriële gassen plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Kavégas de volgende onderdelen:

- de afhandeling van actiepunten uit de inspectie van 2016;
- het thema 'veroudering'.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- er was wederom een goede medewerking van het bedrijf;
- de actiepunten van de inspectie in 2016 zijn meer gestructureerd opgepakt dan het voorgaande jaar;
- de mobiele gasdetectie bij de laad- en losplaats is vervangen door stationaire gasdetectie;
- er is aandacht voor het voorkomen van roestvorming van het leidingwerk.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- de bereikbaarheid van noodvoorzieningen dient beter te worden geborgd;
- er is een begin gemaakt met de wanddiktemetingen van het bovengrondse leidingwerk, maar de resultaten ervan moeten nog worden verwerkt in het veiligheidsbeheerssysteem;
- Kavégas besteedt aandacht aan het thema 'veroudering', maar dit moet nog beter worden geborgd in het (preventie)beleid.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.