

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Yara Vlaardingen B.V. te Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 mei 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Yara Vlaardingen B.V. (verder te noemen Yara). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Yara?

Yara vervaardigt kunstmest.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Yara de volgende onderdelen:

- VBS element iii (controle op de exploitatie): aarding, bliksemafleiding, onderhoud opslagtanks en tankputten, werkvergunningen en TRA's;
- VBS element v (planning voor noodsituaties): blusmiddelen, brandcompartimenten, brandwerende deuren, nooduitgangen en opslag gasflessen.

Resultaten

Wat was op orde?

VBS element iii (controle op de exploitatie):

- De aarding en de bliksemafleiding worden jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden.
- De installaties voor opslag en verpompings van Salpeterzuur bevinden zich in goede staat van onderhoud.
- Het veilig uitvoeren van werkzaamheden is middels werkvergunningen en risico analyses geborgd.

VBS element v (planning voor noodsituaties):

- De goede werking van de blusmiddelen, brandwerende deuren en nooduitgangen is geborgd.
- De opslag van gasflessen was conform PGS 15.

Wat waren de verbeterpunten?

VBS element iii (controle op de exploitatie):

- Yara wordt aanbevolen om de begroeiing op opslagtanks tijdig te verwijderen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het een verbeterpunt gaat uitvoeren.