

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AEB Exploitatie B.V. te Australiëhavenweg 21, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 1 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en het bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio middels een onaangekondigde inspectie het bedrijf AEB Exploitatie B.V. (verder te noemen AEB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. Deze terugkoppeling heeft middels video-conference, vanwege de Covid-19, plaatsgevonden.

### *Wat voor een bedrijf is AEB?*

AEB exploiteert een afvalverbrandingsinstallatie met energierugwinning. Tevens wordt huishoudelijk afval gescheiden met een scheidingsinstallatie. Het AEB is een Brzo-bedrijf vanwege de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij AEB de volgende onderdelen:

- Veilige uitvoering van de werkzaamheden en
- Passieve Brandbestrijding.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Tijdelijke plaatsing van voorraadcontainer van chloorbleekloog en
- Brandwerende muurdoorvoeringen zijn uniek gekenmerkt, opgenomen in register en geen afwijkingen in uitgevoerde steekproef.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Beknellingsgevaar van bewegende delen afschermen;
- Struikelgevaar voorkomen door slangen op een juiste wijze te gebruiken.;
- Van veiligwerkvergunningen zijn de relatie van het geïdentificeerde gevaar en de getroffen maatregelen niet vastgelegd;
- Alle getroffen maatregelen, die noodzakelijk zijn voor veilige uitvoering van werkzaamheden, op de veiligwerkvergunning vastleggen en
- Aanduiding waar brandhaspels zich bevinden duidelijk zichtbaar te maken.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.